

Prüfprotokoll		DIN VDE 0100-600	
Prüfprotokoll Nummer.: 00000101		Auftrags-Nr.: 250186	
Kunde STH Huettental GmbH Untere Industriestraße 49 57250 Netphen		Elektrofirma (Auftragnehmer) Elektrotechnik Basse Wallenser Straße 19 31089 Fölziehausen 	
Ansprechpartner:			
Standort: Brückenbaumaßnahme Bachstraße 1		Prüfprotokoll Name: Saalebrücke	
Prüfung ☒ Erstprüfung ☐ Änderung ☐ Reparatur ☐ Veränderung ☐ Wiederholungsprüfung Prüfungsgrund: Prüfdatum: 2025-06-03 Zähler-Nr. 1ES0042012321 Zählerstand 0			
Netzbetreiber: Stadtwerke Hameln Netzspannung: 230/400		Netz: ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT	
Besichtigen ☒ Richtige Auswahl der Geräte ☒ Isolier- und Schaltgeräte ☐ Feuerschutzschild ☒ Gebäudesystemtechnik ☐ Kabel, Leitungen, Schienen ☒ Beschriftungsschaltung, Ausrüstung ☒ Identifikation von Schaltkreis und Gerät ☒ Verlegung von Leitern ☒ Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☒ Schutz gegen direktes Berühren ☒ Zugänglichkeit ☐ Haupterdungsschiene ☐ Zusätzliche Erdungsschiene ☒ Dokumentation ☐ Busleitung/Aktuatoren ☒ Kreuzerder ☐			
Erproben und Messen ☒ Funktion der Installation ☒ RCD / FI-Schutzschalter ☒ Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☐ Rechtsdrehung der Motoren ☒ Rechtsdrehfeld in 3-Phasen Steckdosen ☒ Spannungsabfall nach DIN VDE 0100-520 prüfen ☐ Gebäudesystemtechnik			
Durchgängigkeit der Haupterdungsschienen (PE): ≤ ☒ 1 Ω Erdungswiderstand 0,16 Ohm			
Erdungswiderstand ☐ Fundamenterder ☐ Hauptwasserleitung ☐ Heizungsanlage ☐ EDV-System ☐ Antennensystem / BK ☐ Haupterdungsschiene ☐ Hauptschutzleiter ☐ Klimaanlage ☐ Telefonanlage ☐ Baukonstruktion ☐ Wasserzähler ☐ Interne Gasleitung ☐ Aufzugssystem ☐ Blitzschutzsystem ☐			
Prüfung		Verwendete Mess- und Prüfgeräte • Fluke1664FC (5706059)	
Prüfergebnis ☒ Keine Beschädigung ☐ Geringe Schäden ☐ Erhebliche Schäden ☒ Etikett im Verteiler platziert ☒ Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐ Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☒ Prüfergebnisse sind fehlerfrei Bemerkung:			
Prüfer 1. Kevin-Michael Basse-K-M.Basse		Kunde ☒ Vollständig übernommen gemäß Übergabeprotokoll für die elektrische Anlage Nächster Prüftermin: 03.06.2029	
Abteilung: Datum 06.06.2025 Unterschrift 		Abteilung: Datum Unterschrift	

Prüfprotokoll

DIN VDE 0100-600

Prüfprotokoll Nummer.:

00000101

Auftrags-Nr.:

250186

[illegible]

[illegible]

[illegible]