

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy
„Harmonogram prac”**

Lp.	Opis pozycji	Termin wykonania
1.	Wykonanie koncepcji systemu	do 14 dni od uzyskania mapy do celów projektowych
2.	Przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy	do 7 dni od opłacenia faktury
3.	Przygotowanie wniosku o interpretację lub wypis i wyrys z MPZP	do 7 dni od opłacenia faktury
4.	Przygotowanie wniosku o Warunki Przyłączeniowe (WP) do OSD	do 14 dni od otrzymania niezbędnej dokumentacji
5.	Przygotowanie projektów wykonawczych i przedstawienie ich OSD do uzgodnienia	do 65 dni po uzyskaniu PnB
6	Zamówienie, dostawa materiałów u dostawcy, wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej	do 90 dni po uzyskaniu PnB
7.	Odbiory z OSD i uruchomienie instalacji	do 90 dni od zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznej