

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 65108  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: bjorn.peters@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: WA01  
Verslagnr.: 4816332  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 15/03/2017

**Klant / Opdrachtgever:**  
PETERS BJORN  
ELECTRICITEITSWERKEN  
TRINELLESTRAAT 20  
3770 RIEMST

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN** Kies een item.  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: voorlopig Type lokalen: Werfkaansluiting in de woning  
Plaats onderzoek: OP DE MEER 1 GROTE-SPOUWEN 3740  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 87/270  
Datum onderzoek: 15/03/2017 Volgende binnen 12 maand of vóór 31/03/2018 Onderzoeker: HELAERS CHRIS  
Eigendom van: MOORS GERRY  
Installateur: Bjorn Peters trinellestraat 20 3770 Riemst  
B.T.W.: Kies een item. ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I :- Stand II -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: Kies een item.  
Dienstsparing: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 17,9 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: nvt  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 2000 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: nvt Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1  
Diff 4p 40A 300Ma  
1x auto 2P 20A VOB3G2,5 1XSTOPC CEE 16A(stopcontact van de oven B)

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

n | Geen inbreuken

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker