

Naboer til prosjektet Askim VGS (Storgata 22,1830 Askim)

INFORMASJON 13 TIL NABOER I FORBINDELSE MED PROSJEKT ASKIM VGS

J.L. Bygg AS er totalentreprenør for prosjektet Askim VGS. Prosjektet omfatter oppføring av nytt skolebygg med tilhørende uteområder. Vi ønsker å holde dere oppdatert om den pågående og kommende aktiviteten på byggeplassen.

Fremdrift og planlagt aktivitet i perioden (Vennligst se vedlagte fremdriftsplan):

Fremdriftsplan for Uke 32 til Uke 37:

Uke 32 til uke 37:

Fasadeplater har blitt levert og montasje av disse er godt i gang.

Disse arbeidene vil pågå i en periode fremover. Det gjenstår noe beslagsarbeider rundt på fasaden som vil bli påbegynt de nærmeste ukene.

Solceller har blitt montert på begge takene. Her gjenstår kobling og igangkjøring av anlegget.

I undervisningsbygget er vegger lukket, og maler har nærmest ferdigstilt sine arbeider i plan 1-3. Det gjenstår mindre arbeid i disse etasjene. Sparkling av overflater i plan U er påbegynt.

Tømrer har påbegynt montasje av massivtreplater på vegger i klasserom i plan 2 og 3. Det skal også monteres plater på vegger i korridor. Disse har noe lenger leveringstid og vil ikke bli levert før i slutten av august/starten av september.

Vegger og fasthimlinger i verksted er også godt i gang. Her har elektro ferdigstilt store deler av skjult anlegg, lukking av konstruksjoner påbegynnes innen kort tid.

Aggregater til teknisk rom i verksted har blitt levert og plassert i rommet.

Montasje av aggregater påbegynnes de nærmeste ukene.

Utomhus mellom de eksisterende byggene har blitt påbegynt, og disse arbeidene vil pågå fremover. Det jobbes med klargjøring til skolestart i uke 34. Utomhus vil bli inndelt i seksjoner slik at arbeid kan pågå mens skolen er i drift.

Arbeider med etablering av VA og fordrøyningsmagasin har blitt påbegynt, men pr nå satt på vent til andre aktiviteter utomhus er ferdigstilt.

Forventet Støy og Anleggstrafikk:

I løpet av denne perioden forventer vi en lik mengde støy fra byggeplassen. Vi forplikter oss til å overholde gjeldende grenseverdier for støy og vil ta alle nødvendige forholdsregler for å minimere ulempene for våre naboer.

Videre vil det være anleggstrafikk på grunn av transport av maskiner, utstyr og materialer som er nødvendig for de planlagte arbeidene. Dette forekommer i hovedsak på anleggsvei og hovedvei inn til byggeplassen.

Kontakt

Telefon J.L. Bygg AS: **64 98 33 00**

E-post: askimvgs@jibbygg.no

Nettside prosjekt: www.jibbygg.no/askimvgs

Nettside bedrift: www.jibbygg.no

Nettside bedrift aktuelt: <https://www.jibbygg.no/aktuelt/jibbygg-nyttskoleprosjekt>

Antatt fremdrift								
Prosjekt Askim VGS								
Uke	32	33	34	35	36	37	38	
Utomhus & VA								
Innvendige vegger								
Tekniskeføringer & komplettering								
Komplettering glassfasader								
Himlingsarbeider								
Malerarbeider								
Blikkenslager								
Montasje fasadeplater								
Gulvbelegg								
Etablering ny trafo								
Leveranser av materialer og utstyr								

KONTINUERLIG

SPORADISK

INGEN

Vi forholder oss til støykrav og arbeidstider i tabellen under.

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for håndtering av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)

Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder.

Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtryknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Bygningstype	Støykrav på dagtid (LpAeq12h, 07-19)	Støykrav på kveld (LpAeq10h 19-23) eller søn-/helligdag (LpAeq10h 07-23)	Støykrav på natt (LpAeq10h 23-07)
Boliger, fritidsboliger, sykehøus, pleieinstitusjoner	60	55	45
Skole, barnohage	55 i brukstid		

Med vennlig hilsen

Prosjektledelsen i JI bygg

J.L.BYGG AS
TOTALENTREPRENØR