

Naboer til prosjektet Askim VGS (Storgata 22,1830 Askim)

INFORMASJON 15 TIL NABOER I FORBINDELSE MED PROSJEKT ASKIM VGS

J.I. Bygg AS er totalentreprenør for prosjektet Askim VGS. Prosjektet omfatter oppføring av nytt skolebygg med tilhørende uteområder. Vi ønsker å holde dere oppdatert om den pågående og kommende aktiviteten på byggeplassen.

Fremdrift og planlagt aktivitet i perioden (Vennligst se vedlagte fremdriftsplan):

Fremdriftsplan for Uke 32 til Uke 37:

Uke 36 til uke 42:

I den kommende perioden vil det pågå arbeider ifm utomhus og VA.
Nye kummer og fordrøyningsmagasin vil bli etablert.

Ellers vil det pågå arbeider med montasje av fasadeplater og beslagsarbeider.

Innvendig i bygget går vi i gang med montasje av dører, vinduer og glassfelt.
Samtidig pågår arbeider med ferdigstilling av overflater i undervisningsdelen.
Massivtreplater blir montert på yttervegger i klasserommene og himlinger påbegynnes.

I verkstedhallen er tømmer straks ferdig med gips og maler påbegynner sine arbeider.

Tekniske fag er i gang med montasje av utstyr på vegg og over himling.

Forventet Støy og Anleggstrafikk:

I løpet av denne perioden forventer vi en lik mengde støy fra byggeplassen. Vi forplikter oss til å overholde gjeldende grenseverdier for støy og vil ta alle nødvendige forholdsregler for å minimere ulempene for våre naboer.

Videre vil det være anleggstrafikk på grunn av transport av maskiner, utstyr og materialer som er nødvendig for de planlagte arbeidene. Dette forekommer i hovedsak på anleggsvei og hovedvei inn til byggeplassen.

Kontakt

Telefon J.I. Bygg AS: **64 98 33 00**

E-post: askimvgs@jibbygg.no

Nettside prosjekt: www.jibbygg.no/askimvgs

Nettside bedrift: www.jibbygg.no

Nettside bedrift aktuelt: <https://www.jibbygg.no/aktuelt/jibbygg-nyttskoleprosjekt>

Antatt fremdrift		J.I.BYGG AS TOTALENTREPRENØR																	
Prosjekt Askim VGS																			
Uke	36	37	38	39	40	41	42												
Utomhus & VA																			
Innvendige vegger																			
Tekniskeføringer & komplettering																			
Komplettering glassfasader																			
Himlingsarbeider																			
Malerarbeider																			
Blikkenslager																			
Montasje fasadeplater																			
Montasje av innvendige dører og glassfelt																			
Leveranser av materialer og utstyr																			
		Vi forholder oss til støykrav og arbeidstider i tabellen under.																	
KONTINUERLIG		Klima- og miljødepartementets retningslinjer for håndtering av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)																	
SPORADISK		Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtryknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.																	
INGEN																			
		<table><tr><th>Bygningstype</th><th>Støykrav på dagtid (L_{pAeq12h} 07-19)</th><th>Støykrav på kveld (L_{pAeq8h} 19-23) eller søn-/helligdag (L_{pAeq16h} 07-23)</th><th>Støykrav på natt (L_{pAeq8h} 23-07)</th></tr><tr><td>Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner</td><td>60</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Skole, barnehage</td><td colspan="3">55 i brukstid</td></tr></table>						Bygningstype	Støykrav på dagtid (L _{pAeq12h} 07-19)	Støykrav på kveld (L _{pAeq8h} 19-23) eller søn-/helligdag (L _{pAeq16h} 07-23)	Støykrav på natt (L _{pAeq8h} 23-07)	Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	60	55	45	Skole, barnehage	55 i brukstid		
Bygningstype	Støykrav på dagtid (L _{pAeq12h} 07-19)	Støykrav på kveld (L _{pAeq8h} 19-23) eller søn-/helligdag (L _{pAeq16h} 07-23)	Støykrav på natt (L _{pAeq8h} 23-07)																
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	60	55	45																
Skole, barnehage	55 i brukstid																		

Med vennlig hilsen

Prosjektledelsen i JI bygg