

Naboer til prosjektet Askim VGS (Storgata 22,1830 Askim)

INFORMASJON 17 TIL NABOER I FORBINDELSE MED PROSJEKT ASKIM VGS

J.L. Bygg AS er totalentreprenør for prosjektet Askim VGS. Prosjektet omfatter oppføring av nytt skolebygg med tilhørende uteområder. Vi ønsker å holde dere oppdatert om den pågående og kommende aktiviteten på byggeplassen.

Fremdrift og planlagt aktivitet i perioden (Vennligst se vedlagte fremdriftsplan):

Fremdriftsplan for Uke 49 til Uke 3:

Uke 49 til uke 3:

Prosjektet er nå inne i sluttfasen av det nye skolebygget.

Det jobbes med ferdigstillelse av alle bygningsmessige arbeider både innvendig og utvendig.

Arbeider som pågår den kommende perioden:

- Ferdigstillelse av fasader
- Gulvbelegg og flis
- Utstyrmontasje av tekniske fag
- Vask og lukking av systemhimlinger
- Resterende dørmontasje, inklusive belistning
- Montasje av fastinnredning (kjøkken, skap, benker etc.)

Etter hvert som etasjene ferdigstilles planlegges det sluttvask av arealene slik at det er klart for oppstart av de tekniske anleggene. Fra uke 2 skal bygget igangkjøres og alt utstyr skal testes. Testperioden vil pågå frem til bygget skal overleveres.

Etter overlevering av nybygget går vi inn i neste fase av prosjektet. Denne fasen inkluderer rivning av eksisterende bygg, oppføring av nytt kaldtlager, samt opprusting av utomhus. Disse arbeidene påbegynnes vår/sommer 2026.

Forventet Støy og Anleggstrafikk:

I løpet av denne perioden forventer vi en lik mengde støy fra byggeplassen. Vi forplikter oss til å overholde gjeldende grenseverdier for støy og vil ta alle nødvendige forholdsregler for å minimere ulempene for våre naboer.

Videre vil det være anleggstrafikk på grunn av transport av maskiner, utstyr og materialer som er nødvendig for de planlagte arbeidene. Dette forekommer i hovedsak på anleggsvei og hovedvei inn til byggeplassen.

