

Gjenboere og naboer til prosjekt Vogts gate 26

Oslo, 27.04.2026

Informasjonsskriv for Naboer og gjenboere til prosjekt Vogts gate 26

J.l. Bygg AS er totalentreprenør for prosjektet Vogts gate 26. Prosjektet omfatter oppføring av en ny bygård med kjeller og 6 etasjer.

Det er vårt ønske at prosjektet skal gjennomføres til minst mulig ulempe for våre naboer og gjenboere. Vi anser at god informasjon fra oss og positiv dialog med dere er viktig for å nå dette målet. Vi vil derfor med dette informere om byggearbeidene som skal skje de neste 6 uker.

Jl Bygg har etablert byggeplasskontor i Hallénparken. Kontorene vil bli stående til endt prosjekt.

Forventet støy i perioden:

Det blir sporadisk støy perioden fremover.

07.00 -19.00 er vanlig arbeidstid for prosjektet. Varelevering kan skje før kl. 07.00 på morgenen.

Fremdrift og planlagt aktivitet i perioden:

- Gravearbeider
- Betong arbeide
- Stillas arbeide
- Tømrer arbeide
- Demontering av kran

Gravearbeider

Mindre gravearbeider vil begynnes mai/juni etter stillas er demontert

Betongarbeid:

Oppførelse av råbygg er ferdigstilt, mindre arbeide gjenstår.

Stillas arbeid

Stillas blir demonteres slutten av mai, start juni. Nytt stillas monteres ca en måned etter.

Tømrer arbeide

Tømrer holder på å etablere klimavegger, uke 18 vil takkonstruksjonen bli levert.
Forventet tett bygg uke 20.

Demontering av kran

I slutten av mai, start juni forventetes det at kranen vil bli demontert.

Ved spørsmål kan følgende epost benyttes:

vg26@jibbygg.no

Nettside:

www.jibbygg.no/vogtsgate

Vi anmoder om at dette informasjonsskrivet videreformidles til deres eventuelle leietakere/beboere/brukere som kan bli berørt av våre arbeider.

Vedlegg:

- Fremdriftsplan

Med vennlig hilsen

Prosjektadministrasjonen Vogts Gate 26