



Aufheizanweisung **GLASS DYNAMIC**

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bauabschnitt: (Stockwerk/Wohnung)

VORBEMERKUNGEN

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte und gekühlte Fußbodenkonstruktionen“ welches durch Gewerke des Fußbodenbaus verabschiedet wurde.
- Einseitiges Kippen der Fenster schon ab dem Estrich-einbau.
- Die Heizung sollte bei niedrigen Raumtemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits von Verlegebeginn an mit der geringsten Vorlauftemperatur ($\leq 20^\circ \text{C}$) in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch (3 Mal täglich über mind. 20 Min. kontrolliertes Öffnen und Schließen der Fenster) zu gewährleisten um die überschüssige Feuchtigkeit kontrolliert abzutransportieren. (Zeitpunkt je nach Witterung).
- Die Estrichoberfläche darf nicht mit Folien, Baumaterialien o.ä. abgedeckt werden.
- Durchzug und direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- **Das Aufheizen soll 3 Tage nach Estricheinbau erfolgen.**

Estrichverlegung

Datum:

Aufheizbeginn

Datum:

Während des Aufheizens ist die Nachtabsenkung auszuschalten!

Durch Name und Unterschrift wird die Durchführung bestätigt

Tag	Vorgang	Name	Unterschrift
3	Aufgeheizt auf Vorlauftemperatur von 25°C		
4	Aufgeheizt auf Vorlauftemperatur von 35°C		
5	Aufgeheizt auf Vorlauftemperatur von 45°C oder max. Vorlauftemperatur		
6–10	Halten der max. Vorlauftemperaturen		
11	Abgesenkt auf Vorlauftemperatur von 35°C		
12	Abgesenkt auf Vorlauftemperatur von 25°C		
13	CM Messung oder Folientest		

Stand: 2025-11



Aufheizanweisung **GLASS DYNAMIC**

WEITERE HINWEISE

Die Restfeuchtemessung wird mit dem CM Gerät gemäß der Arbeitsanweisung der DIN 18560 „Durchführung von CM Messungen“ durchgeführt. Die Oberbelagsverlegung erfolgt gemäß den gewerkespezifischen Vorgaben und unmittelbar nach Erreichen der Belegreife.

(Produktdatenblatt beachten)

Werden die Bodenbeläge nicht innerhalb von 2-3 Tagen nach Beendigung des Aufheizvorgangs verlegt, ist die Beheizung direkt weiter zu führen und erst vor der Verlegung der Bodenbeläge auf ca. 20° C Estrichtemperatur zu reduzieren bzw. komplett auszuschalten.

BELEGREIFE

Die CM-Messung ist unmittelbar vor der Oberbodenverlegung durchzuführen.

Ende des Aufheizens

Datum: _____

Belegreife mittels CM-Messung festgestellt

Datum: _____

CM %: _____

Beginn der Oberbodenverlegung

Datum: _____

BESTÄTIGUNG

Ort/Datum

Heizungsbauer – Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Oberbodenleger – Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt – Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Bauherr/Auftraggeber – Stempel/Unterschrift

Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Glass AG sind zu beachten.

Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter www.glass.ag

Stand: 2025-11