

Installations- und Abnahmeprotokoll des ESO®-Systems

Allgemeine Informationen

Datum der unternommenen Arbeit:

Kundenname/Firmierung:

Installations- und Systemüberprüfungsdaten

☐ Erstinstallation
 ☐ Erweiterung
 ☐ Zusatzmessung
☐ Reparatur
 ☐ Austausch
 ☐ Demontage

Sonstiges (bitte definieren):

Seriennummern und Anzahl der Module (bei Inbetriebnahme)

Seriennummern ESO®-Module (S/N):

Anzahl ESO®-Module:

S/N bestehender oder ausgetauschter Module (sofern vorhanden):

3-Schritt Prüfliste zur Systemüberprüfung

Schritt 1: Überprüfung der auf den Displays gezeigten Daten:

¹Hinweis: Bitte darauf achten, dass die Messklemmen (Stromwandler) korrekt angebracht sind. Der PF-Wert auf dem Display sollte weder konstant 1.0 noch einen negativen Wert (z.B. -0,21) anzeigen.

Displaydaten im Rahmen der Soll-Werte¹ ☐ Ja ☐ Nein

Durchschnittliche PF-Werte der einzelnen Phasen eintragen: L1: L2: L3:

Schritt 2: Videodokumentation per WhatsApp an +49 155 610 234 79

²Hinweis: Versenden Sie das Video per WhatsApp/MMS an die Nummer +49 155 610 234 79 oder per E-Mail an info@eso-anlage.de. Das Video sollte mindestens einen vollständigen Durchlauf jedes Displays sowie das ausgefüllte Typenschild anzeigen. Bitte geben Sie außerdem den Namen des Kunden in der Nachricht an.

Video aller Displays zur Prüfung an ESO® versendet² ☐ Ja ☐ Nein

Schritt 3: Stromstärkemessung/Amperemessung

Stromstärke ohne und mit ESO®-System für jede Phase eintragen. Ein Verzicht auf die Amperemessung erfordert eine schriftliche Genehmigung durch ESO Elektronische Stromoptimierung - Inh. Michael Grün, um etwaige Garantieansprüche geltend zu machen – siehe AGB.

Wichtig: Warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie die ESO®-Anlage zwischen den Messungen wieder einschalten, um Systemprobleme zu vermeiden. Schwankungen können je nach Betrieb und Auslastung auftreten.

Ohne ESO®-System			Mit ESO®-System		
L1:	L2:	L3:	L1:	L2:	L3:

Installationsbestätigung

Einbaudatum und Einbaufirma wurden auf dem Typenschild eingetragen.

☐ Ja ☐ Nein

Installateurinformationen

Name der Einbaufirma:

Name des Monteurs/Elektriker:

Unterschriften:

Hiermit bestätige ich, dass das ESO®-System gemäß der obenstehenden Prüfliste installiert und überprüft wurde und alle erforderlichen Dokumentationen abgeschlossen sind.

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe AGB – einsehbar unter www.eso-anlage.de) ist dieses vollständig ausgefüllte Protokoll sowie die dazugehörige Videodokumentation für jegliche Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erforderlich. Ohne schriftliche Einreichung dieses Protokolls und des Videos erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Unterschrift (Kunde):

Unterschrift (Monteur/Elektriker):

Name in Druckbuchstaben (Kunde):

Datum: