



Wójt Gminy Popielów

Nr sprawy BOS.7013.1.3.2025.TJ

POŚWIADCZENIE

Dla **NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna**

Wójt Gminy Popielów poświadcza, że przedsiębiorstwo **NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna**, 46-331 Kolonia Biskupska ul. Oleska 20A w okresie **od 10.09.2024 r. do 30.04.2025 r.** na podstawie umowy BOS.272.4.2024.TJ, zrealizowało inwestycję budowlaną na rzecz **Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13**, pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach**”.

Kubatura modernizowanego/przebudowanego obiektu wynosi – **2021,25 m³**

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – **548,22 m²**

Adres inwestycji: **46-037 Karłowice, ul. Kolejowa 8**

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej – **525 m²**
- ocieplenie ścian poniżej gruntu styropianem XPS wraz z wykonaniem izolacji murów – **84 m²**
- ocieplenie stropodachu styropianem wraz z wykonaniem pokrycia z papy nawierzchniowej – **220 m²**
- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – **46 mb. rynien, 32 mb. rur spustowych**
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej – **60 m²**
- dostawa i montaż segmentowych bram garażowych – **12 m²**
- wymiana stolarki okiennej na PCV – **6 m²**
- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej – **10 m²**
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej – **18 m²**
- montaż zabudowy łazienkowej modułowej LTT – **5 m²**
- wykonanie gładzi gipsowych – **795 m²**
- malowanie ścian i sufitów – **795 m²**
- wykonanie zabudowy ścian i sufitów z płyt g-k – **100 m²**
- montaż płytek gresowych i ceramicznych – **274 m²**
- montaż szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku – **5 m²**
- budowa maszynowni pompy ciepła powietrze-woda o mocy 25 kW (funkcja grzanie-chłodzenie) wraz z automatyką oraz osprzętem regulującym z podziałem na 4 sekcje grzewcze (liczniki ciepła dla lokali w budynku) – **1 kpl.**
- wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o klimakonwektory (funkcja grzanie – chłodzenie – parter budynku, automatyka sterująca) i grzejniki płytowe (piętro budynku) **400 mb. rurociągów, 11 szt. klimakonwektorów, 21 szt. grzejników**
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, centrala wentylacyjna – **N 500 m³/h, W 500 m³/h wydajności, 100 mb. przewodów wentylacyjnych**
- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej – **1100 mb. przewodów, 30 szt. gniazd, 10 szt. łączników, 45 szt. opraw oświetleniowych, 4 szt. czujek obecności, 5 szt. tablic rozdzielczych.**

- przebudowa elektrycznego układu pomiarowego, wyłączenia pożarowego oraz wlv do budynku – **1 kpl.**
- wykonanie instalacji odgromowej – **200 mb.** drutu, **50 mb.** bednarki, **2 szt.** maszt **3 mb.**
- montaż kompletnej instalacji PV o łącznej mocy 10 kW – **1 kpl.**
- podłączenie wraz z uruchomieniem instalacji c.w.u. – **2 szt.** podgrzewaczy elektrycznych poj. **80l**
- wykonanie instalacji wodnej – **140 mb.** rurociągów, **34 szt.** punktów odbioru
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej – **107 mb.** rurociągów, **26 szt.** punktów odbioru
- montaż systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych – **1 kpl.**
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych – **32 m²** powierzchni, **50 mb.** balustrad ze stali nierdzewnej
- wykonanie nawierzchni zjazdu, parkingu i chodników z drobnowymiarowej kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego – **570 m²**
- montaż ogrodzenia panelowego systemowego – **80 mb.**
- roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane – **1 kpl.**
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu – **1 kpl.**
- prace demontażowe i rozbiórkowe – **1 kpl.**
- roboty konstrukcyjne i murarskie – **1 kpl.**

Łączna wartość wykonanych robót wynosi **1.873.000,00 zł brutto**

Słownie: **jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100**

Stwierdzamy, że przedsiębiorstwo **NORM HAUS Jelonek SPÓŁKA JAWNA** wykonało wszystkie prace z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi przepisami, w sposób rzetelny, fachowy i terminowy.

Wójt Gminy
/-/ Sybilla Stelmach

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)