



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

Kępno, dn. 23.03.2026 r.

REFERENCJE

Gmina Kępno potwierdza wykonanie zamówienia przez firmę NORM-HAUS Żółtaszek Olesik Spółka Jawna, 46-331 Kolonia Biskupska ul. Oleska 20A polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie”

Roboty budowlane wykonywano w okresie od 29.08.2025 r. do 18.02.2026 r.

Roboty budowlane wykonywano w budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym 98/Wlkp/A z 15.07.2002 – *szkoła z salą gimnastyczną, ul. Sienkiewicza 21, 1912-14.*

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku szkoły: 2961 m²,
- długość elewacji północnej: 16,48 m,
- długość elewacji wschodniej: 29,61 m,
- liczba kondygnacji: 3 + piwnica,
- wysokość budynku szkoły w kalenicy: 22,31 m.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- przygotowanie terenu budowy – 1 kpl.
- demontaż, renowacja oraz ponowny montaż balustrad na klatkach schodowych – 52,7m;
- okładziny schodów z płytek gresowych – stopnice 78,23 m²;
- okładziny schodów z płytek gresowych – podstopnice 41,72 m²;
- cokoliki na schodach i policzkach z płytek gresowych o wys. 15cm – 95,27 m;
- cokoliki na spocznikach z płytek gresowych o wys. 10cm – 38,16 m;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów, w tym zeszkrobanie i zmycie starej powłoki, likwidacją nierówności i sfalowań wraz z gruntowaniem – 450,88 m²;
- przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie, w tym w tym zeszkrobanie i zmycie starej powłoki, likwidacją nierówności i sfalowań wraz z gruntowaniem – 1093,28 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian – 393,61 m²;
- jednokrotne malowanie farbami olejnymi ścian – 606,02 m²;



UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO, tel. 62 590 94 00
www.bip.kepno.pl, mail: kepno@um.kepno.pl
adres skrytki EPUAP : /u9i3euy34z/skrytka
adres skrytki e-doręczeń : AE:PL-37667-13015-GFIFG-17



- naprawa tynków zewnętrznych, w tym szlamowanie rys, gruntowanie wraz z malowaniem – 238,90 m²;
- rozbiórka i ponowny montaż pokrycia z dachówki karpiówki – 227,85 m²;
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze – 37,50 m;
- montaż kontrłat – 227,85 m²;
- montaż orynowania – 30,70 m;
- rur spustowych – 19,00 m;
- montaż obróbek blacharskich – 16,18 m²;

Łączna wartość wykonanych robót wynosi 787 000,00 zł w tym 23% podatku VAT (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100).

Prace konserwatorskie i roboty budowlane zostały wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu. Prace konserwatorskie zostały wykonane na podstawie pozwolenia nr 397/2025/A z dnia 09.06.2025 r.

Oświadczamy, że przedsiębiorstwo NORM-HAUS Żółtaszek Olesik Spółka Jawna wykonało wszystkie prace z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi przepisami, w sposób rzetelny, fachowy i terminowy.

Z poważaniem

**Artur
Kosakiewicz**

Elektronicznie podpisany
przez Artur Kosakiewicz
Data: 2026.03.23
15:13:00 +01'00'

Sprawę prowadzi:
Robert Kula
tel. 625 909 461
robert.kula@um.kepno.pl



UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO, tel. 62 590 94 00
www.bip.kepno.pl, mail: kepno@um.kepno.pl
adres skrytki EPUAP : /u9i3euy34z/skrytka
adres skrytki e-doręczeń : AE:PL-37667-13015-GFIFG-17

