

Eigenaar / gebruiker

Adres

Postcode

Plaats

Pol Hoogwerkers

Kamerling Onnesstraat 10

1821BP

Alkmaar

Merk : Paus
Bouwjaar : 2016
Type : 18WHeasy
Serienummer : W09503107G5P06089
Inspectie datum / sticker nummer : 28-09-23 /

1 Documenten

Hoogwerkerboek
EG-verklaring
Instructieboek
Certificaten

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

2 Benedenbedieningsplaats

Bedieningsinstructies
Noodbediening
Veiligheidsvoorschriften/stickers
Werking noodstop
Werking bediening
Keuzeschakelaar/sleutel

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

3 Onderwagen

Chassis
(Uitschuif) assen
Aspendeling/blokking
Banden/wielen/haven
Stuursysteem
Hydraulisch systeem en slangen
Aanslagen
Stempelplaten/borgingen
Remsysteem
Rupsaandrijving

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒

4 Zwenksysteem

Draaikrans
Zwenk kast/aandrijving/doorvoer
Zwenkrem en pal

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

5 Bovenwagen

Mast en A-frame/draaitefel/scharen
Pennen/scharnierpunten/borgingen
Hydraulisch systeem
Cilinders en slangen
Slangbreukventielen
Glijblokken/rollen
Ketringen/kabels/geleiders

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

Mast, vanginrichting

Transportsteun

6 Werkbak/platform

Bedieningsinstructies
Veiligheidsinstructies
Werklaststicker
Constructie en afschermig
Toegang en opstap
Draaipunt en ophanging
Noodstop
Werking (nood)bediening
Werkbak nivellering
(Uit)schuifinrichting

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

7 Aandrijving

Verbrandingsmotor/ophanging
Uitlaat/afscherming
Brandstofsysteem/lekkage
Bekabeling/snaren
Elektromotor/omvormer montage
Schakelkasten een aansluitingen
Accu (lader)

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒

8 Begren.-/beveiligingsinrichting

Werkbereik / begrenzers
Scheefstand bewaking/waterpas
Last- en momentmeetsysteem
Stempel en asbeveiliging
Rij-en zwenkbeveiliging
Eindschakelaars

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

9 Overige

Plaatwerk/verfwerk/opschriften
Afscherming tegen knelgevaar
Ballastgewicht/bevestiging
Generator
Transport hijs/hefpunten

Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☒

Aanbevelingen / opmerkingen:

Hijskabel vervangen, verlengstuk bevestigingsbussen gemonteerd, transport kabel vervangen

In orde / niet in orde

Uitgevoerd door: M.Gorter

Handtekening:

