

Gekeurd door VA-keuringsbedrijf 15089: Liftlease BV (Liftrent BV)

 Deventerweg 9, 3771 NP, Barneveld , <http://www.liftlease.nl> , service@liftlease.nl , 085-0645365

VA-keuring met stickernummer 2876655

Gekeurd op 10-07-2025 door R. Stol
Volgende keuring voor 10-07-2026
Resultaat Goedgekeurd

Opdrachtgever

Klant ID 320395
Naam Pol hoogwerkers
Adres Buitenvaart 1202, 7905SG, Hoogeveen, Nederland

Opmerkingen / aanbevelingen

Nieuwe hoogwerker schaar

Hoogwerker

Machine ID	18118	Bouwjaar	2025
ID nr. eigenaar	18118	Eigen gewicht	860 kg
Locatie	Buitenvaart 1202 7905SG Hoogeveen	Toelaatbare last	230 kg
Merk	Hangcha	Classificatie, groep	Groep A (zwaartepunt binnen kantellijnen)
Soort	Hoogwerker elektrisch rups	Classificatie, type	Type 3: Rijden met geheven werkplatform bestuurd vanaf het platform
Type	HS0608TP	Onderstel	Rups
Serienummer	82BE00212		

1 Identificatie
Urenstand : 1 uur

a	Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct	Goed
---	--	-------------

6 Inspectie volgens NEN 3140 van ingebouwde lader en elektrische aandrijving

f	Weerstand beschermleiding (Rpe) (max. 0.3 Ohm tot 5m en 0.1 Ohm voor elke volgende 5m tot een max. van 1 Ohm)	Goed	h	Isolatieweerstand (Riso): (klasse 1 > 1M Ohm; klasse 2 > 2M Ohm)	Goed
---	---	-------------	---	--	-------------

Gemeten weerstand : 0.11 Ohm

Isolatieweerstand Primair (voeding) t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

g	Verschilstroom/ lekstroom meting klasse 1 (max 1mA, voor hoogfrequent laders en apparaten max. 7mA) / aanraakstroom (max 0.5 mA)	Goed
---	--	-------------

Isolatieweerstand Primair t.o.v. Secundair : ∞ Megaohm

Gemeten waarde : 0.23 mA

Isolatieweerstand Secundair t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

7 Inspectie volgens NEN 3140 van verlengkabel / extra el. aansluitingen

f	Weerstand beschermleiding (Rpe) (zie tabel in Technisch document voor maximaal toegestane weerstand)	Goed	i	Aardlekschakelaar	Goed
---	--	-------------	---	-------------------	-------------

Gemeten weerstand : 0.1 Ohm

Aanspreektijd : 0.1 ms.

h	Isolatieweerstand (Riso): (klasse 1 > 1M Ohm; klasse 2 > 2M Ohm)	Goed
---	--	-------------

Aanspreekstroom : 30 mA

Isolatieweerstand spanning t.o.v. omkasting : ∞ Megaohm

Isolatieweerstand primair-secundair : ∞ Megaohm

Isolatieweerstand secundair-omkasting : ∞ Megaohm

12 Beproeving

j	Beproevingsgewicht werkbak	Goed
---	----------------------------	-------------

Beproevingsgewicht werkbak : 250 kg

Ondertekening door: R. Stol

