

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

LEENDERS Jean-Pierre
Engelstraat 47
3630 MAASMECHELEN
Tel. 089/76 31 67

O. ref.:

U. ref.:

36/010927/05

VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Hoenenstraat 4
Egenbuisem - Buisem

EIGENAAR:

Adres:

Moors
Burg. Charlesbaan 35 Riemte

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Teller nr.

Index:

Intelectia

Datum van het onderzoek: 27/9/2001 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: HHZ

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting

max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type

off 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penne - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 28

RA: 4 Ohm; RI tot > 20 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/9/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,