

POWIAT KLUCZBORSKI
46-200 Kluczbork
ul. Katowicka 1
NIP 751-165-78-74

POŚWIADCZENIE

Dla NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna

Potwierdzamy realizację przez przedsiębiorstwo **NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna**, 46-331 Kolonia Biskupska ul. Oleska 20A w okresie **od 05.08.2024 r. do 03.07.2025 r.** inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie budynku na rzecz **Powiat Kluczborski, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1** pn: „**Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku**”

Kubatura modernizowanego / przebudowanego obiektu wynosi – **2200 m3**

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – **400 m2**

Adres inwestycji: **46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie 13**

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

- przebudowa sieci energetycznej znajdującej się na elewacji frontowej budynku – **1 kpl.**
- wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji mechanicznej – **1 kpl.**
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia sali gimnastycznej w oparciu kompaktowe jednostki odzysku ciepła o łącznej wydajności 2400 m3/h wraz z nagrzewnicą wodą – **1 kpl.**
- wykonanie instalacji ciepła technicznego do nagrzewnic jednostek odzysku ciepła z rur stalowych w systemie zaprasowywanym – **70 mb.**
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni w oparciu o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła o wydajności 740 m3/h – **1 kpl.**
- wykonanie sufitów podwieszanych z wypełnieniem z płyt mineralnych wraz z izolacją z wełny – **90 m2**
- malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku farbami renowacyjnymi wraz z przespachlowaniem nierówności i usunięciem pozostałości starych powłok – **1165 m2**
- zabezpieczanie i malowanie drewnianej konstrukcji dachu farbami renowacyjnymi – **460 m2**
- usunięcie z elewacji zbędnych elementów metalowych – **1 kpl.**
- usunięcie luźnych tynków i wykonaniu nowych – **210 m2**
- oczyszczenie i uzupełnienie wątku ceglanego – **112 m2**
- usunięcie nawarstwień farb i zapraw na spoinach oraz ich uzupełnienie – **600 m2**
- uzupełnienie gzymsów i parapetów wykonanych z zapraw cementowych – **200 mb.**
- naprawa bonii prostokątnych wykonanych ręcznie w tynku renowacyjnym – **160 mb.**
- oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego z zapraw sztukatorskich – **200 m2**
- wzmacnianie strukturalne całej elewacji – **600 m2**
- malowanie elewacji farbą renowacyjną wraz z wykonaniem hydrofobizacji – **600 m2**
- wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z odtworzeniem instalacji odgromowej – **500 m2**
- wymiana systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – **67 mb. rynien i 31 mb. rur**
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej – **55 m2**
- renowacja i montaż środkowego akroterionu we wschodnim szczycie oraz sprawdzenie mocowania dwóch narożnych – **70 m2**
- wykonanie naprawy konserwacyjnej detali wystroju architektonicznego, akroteriony – **3 szt.**, głowice słupów – **2 szt.**, krzyż w tympanonie – **1 szt.**, ornament podokienny – **1 szt.**
- montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odcciągach na wejściu do budynku – **4 m2**
- wykonanie schodów terenowych – **1 kpl.**
- wykonanie opaski żwirowej wzdłuż elewacji południowej i północnej – **100 m2**

Łączna wartość wykonanych robót wynosi **1 432 740,00 zł brutto**

Słownie: **jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych**

Prace konserwatorskie i roboty budowlane zostały wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace konserwatorskie zostały wykonane na podstawie pozwolenia nr 396/N/2024 z dnia 26.04.2024r. oraz odebrane przez Konserwatora w dniu 03.07.2025r. Remontowany budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 102/2009 z decyzją z dnia 18.09.2009r.

Stwierdzamy, że przedsiębiorstwo **NORM HAUS Jelonek SPÓŁKA JAWNA** wykonało wszystkie prace z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Zadanie zostało zrealizowane z zachowaniem umownych terminów.

WICESTAROSTA

Krzysztof Tokarski