

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V.

Heinkenszandseweg 19
4453 VE 's-HEERENHOEK
Telefoon +31 113 35 25 10
E-mail: info@hoondert.nl
Website: www.hoondert.nl
Kamer van Koophandel nummer 22002014

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-410 is vastgesteld dat Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project IKC te Wemeldinge heeft plaatsgevonden op 26 maart 2025, 27 maart 2025 en 9 juli 2025 in opdracht van Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 11 juli 2025

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



					Voorgenomen niveau van hergebruik	Uiteindelijke niveau van hergebruik	Kwalitatieve afvoerbepijdestemming en verklaring van afwijkingen
Materiaalstromen	Cumulatie hoeveelheid afgevoerd hoeveelheid Lokaal	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting	Product hergebruik Hogest mogelijke normale Therm. hergebruik Verder afgevoerd als eindvervalsting
Materiaalstromen							
Steenachtig vlooplek, metaalplaat	180m ²	202t	n	x		x	Kruim met dit kan verwerkt, inventarisatie is alrijf grove inschatting. Dikte van de vloer is maar 1 voor noot exact bekend.
Betonneuze dakbedekking	41,2	22,3t	n	x		x	In de Inventarisatie is uitgegaan van 1 cm dakbedekking, echter was deze veel dunner dan daardoor ook minder tonnen afgevoerd.
Vastglas (ramen binnen/buiten)	180 m ²	0,3 t	n	x	x	x	180 m ² geschikt voor hogewardevaardig hergebruik, echter dit is veel minder geworden door graffiti en ingedepte ramen en ramen met abstrakte. Alleen ramen konden worden afgevoerd die voldoende aan de eisen. Rest is in BSA afgevoerd.
B-hout (gevels, gelinkt of gelijmd), incl. deuren gymzaal en school	63	30,1t	n	x	x		Ramen van school/kinderopvang zo veel als mogelijk afgevoerd als hergebruik, alleen beschadigde balken meegaan in B-hout. In houtwerk van de gymzaal, deze balken waren niet herbruikbaar.
Ferro, incl kranen	30	50,2t	n	x	x		Inschatting, maar exacte constructie voordien niet in te schatten.
Non-Ferro	0	0,26t	n	x	x		Niet Ferro is niet zichtbaar tijdens inschatting inventarisatie.
Isolatiemateriaal	7,25	0,68t	n	x			Er was vierisolatie opgenomen voor de school, terwijl dit er niet onder zat en groot deel van de PIR isolatieplaten is voor hergebruik ingezet.
Dakisolatie	0	88 t	n	x	x		De intacte PIR isolatieplaten zijn verwijderd en in bouwshop opgenomen voor hergebruik. Beschadigde gestort als isolatiemateriaal.
Vloerbedekking Groen	800	800m ²	n	x	x	x	Zit in afvoer BSA
BSA Incl. plafondplaten, schakelmateriaal, stiftom	74	54,5t	n	x		x	Verreerde inschatting bij inventarisatie, dat weliswaar nog een boomtoornet
Afbest	-41	2 t	n	x	x	x	Verreerde inschatting bij inventarisatie en daarnaast waren de rubberen tegels in BSA inventarisatie opgenomen, terwijl deze zijn hergebruikt.
							En nog een aanvullende inventarisatie geweest waardoor iets hoger dan ingeschat

Voor akkoord
Naam: Sjaak Weststrate
Functie: Directeur
Datum: 05-06-2025
Handtekening: 