Status i prosjektet pr. september 2026

Det nye vannbehandlingsanlegget på Kattås framstår nå som ferdig bygget da alle bygningsmessige og tekniske arbeider inne i fjellet er så godt som avsluttet.

Vi er nå inne i en testfase, før anlegget går over i en prøvedriftsperiode. Drikkevannet vil bli kvalitetssikret gjennom grundige laboratorietester og analyser iht. etablerte kontrollrutiner, før det slippes ut på nett. Vi regner med å levere rent og trygt drikkevann fra det nye anlegget i løpet av 1. kvartal 2027.

Parallelt med pågående testing av prosessanlegget inne i fjellet, pågår avsluttende arbeider utomhus. Dette omfatter etablering av ny gjerdelinje rundt hele anlegget, opparbeidelse av ny forplass, samt tilbakeføring av anleggs-/riggområder til slik det var før prosjektet startet. Dette i henhold til vilkår fra våre myndigheter. Avsluttende arbeider omfatter også asfaltering av Vestmarkveien fra HIBAS til krysset v/innkjøring til anlegget. Asfaltarbeidene utføres i løpet av de neste par ukene. Det er et mål om at alle avsluttende arbeider skal være avsluttet før vinteren.

Prosjektet er gjennomført uten alvorlige hendelser eller skader av noe slag (HMS).

Det nye vannbehandlingsanlegget er etablert innenfor markagrensen som naturlig har medført mange og strenge rammevilkår knyttet til ytre miljø. Prosjektets oppfølging av miljøkravene har ikke identifisert alvorlige avvik eller hendelser.



Portal inn til nytt anlegg



Øvre filterhall



Nedre filterhall



Kjemikaliehallen



Opparbeidelse av ny forplass



Riggområde klart for replanting